

 モデルY「ジュニパー」納車チェックリスト

持参品		OK/NG
	納車場所が暗い場合のLEDライト、マイクロファイバークロス	
標準装備	カードキー（2枚）、フロアマット、三角反射板、発煙筒、USBドライブ	
1 外観の確認		
	1.1 ボディの傷、へこみ、塗装の不備がないか確認 1.2 パネルの隙間や整合性が均一か確認（左右対称か） 1.3 ドア、トランク、フランク（前部トランク）の開閉がスムーズか 1.4 ガラス（フロント・リア・サイド・ルーフ）に傷・ひび割れがないか 1.5 ホイールやタイヤに傷がないか、タイヤの空気圧が正常か 1.6 ライト類（ヘッドライト、テールライト、ウインカー）が正しく動作するか 1.7 ワイパーの動作とウォッシャー液の噴射が正常か	
2 内装の確認	2.1 座席（前後）に汚れや傷がないか、調整が正常にできるか 2.2 シートヒーター、ステアリングヒーターが動作するか 2.3 ダッシュボード、センターコンソールに傷や不具合がないか 2.4 フロアマットが正しく設置されているか 2.5 天井やビラー部の内張りにシミや浮きがないか 2.6 USBポート、ワイヤレス充電機能の動作確認 2.7 スピーカー・サウンドシステムが正常に動作するか 2.8 グローブボックスがモニタータッチで開くか	
3 テクノロジー・機能の確認	3.1 センタータッチスクリーンの操作性と表示に問題がないか 3.2 車両ソフトウェアが最新バージョンか（アップデートの確認） 3.3 ナビゲーションが正確に機能するか 3.4 オートパイロット機能の設定確認 3.5 モバイルアプリとのペアリング確認 3.6 バックカメラ、サイドカメラの映像が鮮明か 3.7 キーカード・電話キーが正常に使えるか 3.8 グローブボックスがモニタータッチで開くか	
4 バッテリー・充電の確認	4.1 納車時のバッテリー残量を確認（70%以上が理想） 4.2 充電ポートの開閉がスムーズか 4.3 ホームチャージャーまたはスーパーチャージャーで充電できるか	
5 書類関係の確認	5.1 車検証、保証書、取扱説明書が正しく入っているか 5.2 登録内容（氏名・住所・車台番号）が正しいか 5.3 保険書類の内容確認（任意保険含む） 5.4 アクセサリーの付属品（充電ケーブル、フロアマットなど）に欠品がないか	
6 試運転チェック（納車前 or 納車直後）	6.1 ブレーキやアクセルの反応が適切か 6.2 ハンドリングやサスペンションに違和感がないか 6.3 異音・異常振動がないか 6.4 冷暖房の効き具合を確認 6.5 各種安全機能（自動ブレーキ、車線維持、警告音など）の動作確認	
7 注意事項	6.1 ウォッシャー液の噴射チェックもするなら隣の車に配慮すること 6.2 外装は移動する前にチェックすること	